

Akcia : Poľné cesty v k.ú. Malý Ruskov

Stupeň : Dokumentácia pre stavebné povolenie

Správa POV

Projekt organizácie výstavby

Obsah:

1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1. Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska.....	4
1.1.1. Charakteristika staveniska.....	4
1.1.2. Kapacita a využitie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, opis úpravy existujúcich objektov, vrátane opisu činností potrebných na uvedenie týchto objektov do pôvodného alebo do iného požadovaného stavu.....	4
1.1.3. Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby, opis úpravy týchto objektov pre účely zariadenia staveniska.....	4
1.1.4. Spôsob zabezpečovania prívodu vody, elektrickej energie, plynu na stavenisko.	4
1.1.5. Spôsob napojenia telekomunikačných zariadení na telekomunikačnú sieť výstavby.....	4
1.1.6. Spôsob odkanalizovania objektov zariadenia staveniska a spôsob odvodnenia staveniska.....	4
1.1.7. Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob odvedenia zo staveniska.....	5
1.2. Predpokladaný maximálny počet pracovníkov, zúčastnených na výstavbe a vytvorenie vyhovujúcich sociálnych podmienok pre ich činnosť.....	5
1.3. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych vplyvov.....	5

1.4. Údaje o osobitných opatreniach alebo o spôsobe vykonávania činností, vyžadujúcich osobitné bezpečnostné opatrenia.....	5
1.5. Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach (okrem komunálneho odpadu) a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov.....	5
1.6. Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a montážnou činnosťou.....	6
1.7. Návrh miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží zemina zo staveniska, ktorá sa použije neskôr na spätné zásypy.	6
1.8. Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a montážnou činnosťou.....	6
1.9. Návrh miesta ťaženia zeminy (zemníkov), ak sa pri bilancii zeminy, ktorá je súčasťou súhrnnej technickej správy, ukáže na stavenisku nedostatok zeminy pre potrebu stavby.....	6
1.10. Požiadavky na oplotenie staveniska alebo na iné opatrenia, zamedzujúce vstup nepovolaných osôb na stavenisko.....	6
1.11. Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov, ktoré nemajú byť odstránené.....	6
1.12. Údaje o stanovení prostredia v jednotlivých priestoroch budovanej stavby.....	6
1.13. Stanovenie bezpečnostných pásiem a ochranných pásiem.....	6
1.14. Stanovenie podmienok postupu výstavby v prípade, že sa stavba uskutočňuje za prevádzky existujúcich alebo novo budovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov, pričom sa riešia najmä:.....	7
1.14.1. Podmienky postupu výstavby.....	7
1.14.2. Koordinácia výstavby s prevádzkou existujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov.....	7
1.14.3. Požiadavky na ochranu prevádzkových častí.....	7
1.14.4. Požiadavky na obmedzenie prevádzky.....	7
1.14.5. Požiadavky na ochranu budovaných častí.....	7
1.14.6. Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane poskytnutia prvej pomoci.....	8
1.14.7. Povinnosť oboznámiť pracovníkov zúčastnených na výstavbe s bezpečnostnými, prevádzkovými a protipožiarными pravidlami platnými v prevádzkových stavebných objektoch alebo prevádzkových súboroch.....	8
1.14.8. Podmienky požiarnej bezpečnosti prevádzky a budovanej stavby.....	10
1.14.9. Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na príľahlých verejných chodníkoch k stavenisku.....	8
1.15. Projekt organizácie dopravy, v ktorom sa riešia:	
1.15.1. Dopravné trasy pre prepravu rozhodujúcich dodávok a materiálov pre stavbu.....	8
1.15.2. Dopravné trasy pre prepravu výkopku, odpadov a nepotrebných materiálov zo stavby.....	8
1.15.3. Úpravy dopravných trás, vrátane návrhu na zmenu dopravného značenia.....	8
1.15.4. Obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednom okolí staveniska.....	9
1.15.5. Požiadavky na vybavenie povolení na osobitné užívanie verejných komunikácií (tzv. „rozkopávkové povolenia“).	9
1.15.6. Organizácia dopravy a pohybu osôb na stavenisku, vrátane dopravného značenia.	9

1.15.7.	Návrh opatrení na zamedzenie znečisťovania verejných komunikácií pri výjazde dopravných a stavebných mechanizmov zo staveniska.....	9
1.16.	Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby:	
1.16.1.	Stanovenie časového postupu zabezpečenia realizačných projektov.....	9
1.16.2.	Opis postupu výstavby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, vrátane definovania požiadaviek na stroje a na mechanizmy.	9
1.16.3.	Požiadavky na vynechanie otvorov na dopravu materiálov, výrobkov, strojov a zariadení do budovanej stavby (tzv. montážnych otvorov).....	10
1.16.4.	Požiadavky na koordináciu vykonávania činnosti viacerých druhov na stavebných objektoch a na prevádzkových súboroch.....	10
1.16.5.	Zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí príslušných stavebných objektov a prevádzkových súborov.	10
1.16.6.	Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby.....	10
1.16.7.	Termíny začatia, dokončenia, odovzdania a prevzatia jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov.....	10
1.16.8.	Termíny a rozsah stavebných pripraveností k montáži jednotlivých stavebných objektov (prípadne aj prevádzkových súborov) za účelom vykonania nadväzných montážnych prác.....	11
1.16.9.	Termíny spätného odovzdania stavebných objektov alebo ich častí po montáži na dokončenie stavebných prác.....	11
1.16.10.	Návrh postupových termínov.....	11
1.16.11.	Termín začatia a lehota trvania komplexného vyskúšania.....	11
1.16.12.	Termín začatia a lehota trvania skúšobnej prevádzky.....	11
1.16.13.	Termín začatia a lehota trvania garančných skúšok.....	11
1.16.14.	Termín predčasného uvedenia niektorých stavebných objektov a prevádzkových súborov alebo ich častí do prevádzky (do užívania).....	11
1.16.15.	Termín vypratania staveniska a jeho uvedenia do stavu, ktorý je stanovený projektovou dokumentáciou.....	11
1.17.	Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby.....	11
1.17.1.	Definovať komplexné vyskúšanie.....	11
1.17.2.	Určiť prevádzkové súbory alebo časti stavebných objektov, na ktorých sa vykoná komplexné vyskúšanie.....	11
1.17.3.	Stanoviť požiadavky kladené na dokumentáciu pre komplexné vyskúšanie, na prípravu a na samotné vykonanie komplexného vyskúšania.....	12
1.18.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku dokončenej stavby:	
1.18.1.	Definovať skúšobnú prevádzku.....	12
1.18.2.	Určiť časti stavby, ktoré budú predmetom skúšobnej prevádzky.....	12
1.18.3.	Stanoviť požiadavky na skúšobnú prevádzku, najmä zabezpečenie komplexného prevádzkového poriadku, z ktorého vyplynú aj požiadavky na zabezpečenie počtu prevádzkových pracovníkov v požadovanej odbornej skladbe.....	12
1.19.	Požiadavky na vykonanie garančných skúšok.	
1.19.1.	Definovať garančné skúšky.....	12
1.19.2.	Navrhnuť parametre dokončenej stavby, ktoré bude preukazovať zhotoviteľ v rámci garančných skúšok.....	12
1.19.3.	Stanoviť požiadavky na organizačné zabezpečenie garančných skúšok..	12

1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1. Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska

1.1.1. Charakteristika staveniska

Stavba má charakter miestnych poľných ciest pre prístup k poľnohospodárskej výrobe. Jedná sa o jednosmerné poľné cesty so zriadením výhybní podľa normy. Po poľných cestách bude vykonávaná prevádzka poľnohospodárskych dopravných a obrábacích strojov. Poľné cesty budú slúžiť zároveň na obsluhu, zber úrody a iné poľnohospodárske aktivity súvisiace s poľnohospodárskym využitím extravilánu katastrálneho územia obce Malý Ruskov.

1.1.2. Kapacita a využitie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, opis úpravy existujúcich objektov, vrátane opisu činností potrebných na uvedenie týchto objektov do pôvodného alebo do iného požadovaného stavu.

Zariadenie staveniska (ďalej ZS) sa zriadi v priestore súčasného futbalového ihriska v lokalite Za záhradami. Pred zriadením ZS sa vykoná odstránenie povrchových trávnatých plôch a uloženie na medziskládku. Po ukončení výstavby sa vykoná opätovné zriadenie ihriska a trávinatej športovej plochy.

Pri zriadení a využívaní ZS musia byť vykonané separačné opatrenia pri skládkach stavebných materiálov tak, aby nedošlo k premiešaniu uskladnených stavebných materiálov so zemným podkladom ihriska a k následnej zmene štruktúry trávneho podkladu.

1.1.3. Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby, opis úpravy týchto objektov pre účely zariadenia staveniska.

Súčasťou objektovej sústavy stavby nie sú objekty pre účely ZS. Takéto objekty sa nenavrhujú a nepredpokladá sa ani ich využívanie.

Navrhované stavebné objekty – cesty budú zároveň slúžiť ako prístup počas výstavby (v už zrealizovaných úsekoch pre realizáciu ďalších úsekov).

1.1.4. Spôsob zabezpečovania prívodu vody, elektrickej energie, plynu na stavenisko.

Pre zabezpečenie elektrickej energie na ZS sa navrhuje zriadiť dočasná stavebná elektrická NN prípojka. Pre ZS sa počas výstavby nezriadi vodovodná prípojka. Zásobovanie vodou sa predbežne predpokladá mobilnými zásobníkmi. Používanie pitnej vody sa predpokladá balenou formou.

1.1.5. Spôsob napojenia telekomunikačných zariadení na telekomunikačnú sieť výstavby.

Nenavrhuje sa.

1.1.6. Spôsob odkanalizovania objektov zariadenia staveniska a spôsob odvodnenia staveniska.

Nenavrhuje sa. Predpokladá sa používanie socialných zariadení chemického charakteru s využitím uzavretých obsahov nádob.

1.1.7. Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob odvedenia zo staveniska

Nenavrhuje sa.

1.2. Predpokladaný maximálny počet pracovníkov, zúčastnených na výstavbe a vytvorenie vyhovujúcich sociálnych podmienok pre ich činnosť.

Pre činnosť pracovníkov sa zriadia sociálne podmienky vo forme mobilných priestorov pre vykonávanie výstavby. Rozsah, umiestnenie a skladbu mobilných priestorov určí zhotoviteľ. Predpokladá sa maximálny počet 15 pracovníkov.

1.3. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych vplyvov.

Pre obmedzenie negatívnych vplyvov stavby na životné prostredie sa navrhuje minimalizovať rozsah výrubu súčasných miestnych drevín. Ďalšími opatreniami na obmedzenie negatívnych vplyvov na životné prostredie počas uskutočňovania stavby sú, napr:

- Novonavrhovaná výsadba vetrolamov
- Navrhované obvodové rigoly odvodnenia ciest
- Vytvorenie zatrávnenia svahov ciest
- Odvodnenie povrchu ciest
- Navrhovaná dodatočná výsadba miestnych drevín v obvode navrhovaných ciest

A iné podľa aktuálnej potreby počas realizácie ciest.

1.4. Údaje o osobitných opatreniach alebo o spôsobe vykonávania činností, vyžadujúcich osobitné bezpečnostné opatrenia.

Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný rešpektovať prácu v ochranných pásmach nadzemných vedení (napr. elektrické vedenia, telekomunikačné vedenia, miestny rozhlas a pod.)

Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné predpisy týkajúce sa súbehu križovaní a prác v blízkosti jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí nie je súčasťou tejto PD! Vytýčenie sa musí zabezpečiť pred začiatkom realizácie stavby.

1.5. Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach (okrem komunálneho odpadu) a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov.

Odpady

Pri prevádzke poľných ciest sa nepredpokladá vznik odpadov typu komunálneho odpadu.

Počas výstavby sa očakáva vznik odpadov zo stavebnej činnosti zatriedených prevažne ako ostatný odpad, v menšej miere aj nebezpečný odpad:

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce nebezpečné látky – N

08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce nebezpečné látky – N

15 01 01 obaly z papiera

15 01 02 obaly z plastov

15 01 03 obaly z dreva

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok – N

17 01 01 betón

17 02 01 drevo

17 02 03 plasty

17 03 02 bitumenové zmesi

17 04 05 železo a oceľ

17 04 09 kovový odpad obsahujúci zvyšky nebezpečných látok – N

17 05 04 zemina a kamenivo

Skladovanie odpadu počas výstavby bude zabezpečené vo veľkokapacitných kontajneroch. Skladovanie prebytočnej zeminy, ktorá bude využitá na terénne úpravy bude riešené v rámci plochy staveniska. Likvidácia stavebného odpadu bude zabezpečená dodávateľskou firmou, ktorá bude realizovať výstavbu, v zmysle platných predpisov.

1.6. Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a montážnou činnosťou.

Pre uskladnenie odpadov sa navrhuje využitie jestvujúcej skládky mesta Trebišov alebo inej bližšej skládky podľa rozhodnutia zhotoviteľa stavby.

1.7. Návrh miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží zemina zo staveniska, ktorá sa použije neskôr na spätné zásypy.

Miesto pre dočasné uloženie zeminy určí obec Malý Ruskov.

1.8. Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a montážnou činnosťou.

Návrh riadených skládok určí obec Malý Ruskov alebo sa vyvezú na riadenú skládku mesta Trebišov.

1.9. Návrh miesta ťaženia zeminy (zemníkov), ak sa pri bilancii zeminy, ktorá je súčasťou súhrnnej technickej správy, ukáže na stavenisku nedostatok zeminy pre potrebu stavby.

Návrh miesta ťažby zeminy zabezpečí zhotoviteľ podľa vlastných možností.

1.10. Požiadavky na oplotenie staveniska alebo na iné opatrenia, zamedzujúce vstup nepovolaných osôb na stavenisko.

Prípadné oplotenie staveniska alebo iné opatrenie zamedzujúce vstup nepovolaných osôb na stavenisko zabezpečí zhotoviteľ po prevzatí stavby od objednávateľa. Dňom prevzatia staveniska zodpovedá za výstavbu a za zariadenie staveniska až do doby odovzdania ukončenej stavby objednávateľovi. Podrobnosti budú zapísané v preberacom a odovzdávacom protokole.

1.11. Spôsob odborného ošetrovania a ochrany porastov, ktoré nemajú byť odstránené.

Ošetrovanie a ochrana porastov, ktoré nemajú byť odstránené, bude vykonané ich vytýčením a ohraničením obvodovými fóliami alebo inou drevenou ochranou.

1.12. Údaje o stanovení prostredia v jednotlivých priestoroch budovanej stavby.

Uvedená stavba v svojich objektoch nenavrhuje budovu, ktorá by vyžadovala stanovovať prostredia.

1.13. Stanovenie bezpečnostných pásiem a ochranných pásiem.

Ochranné pásma poľnej cesty sú ohraničené päťou násypu, vonkajšou hranou rigolu alebo vrchnou hranou zárezu navrhovaného obvodu stavby.

1.14. Stanovenie podmienok postupu výstavby v prípade, že sa stavba uskutočňuje za prevádzky existujúcich alebo novo budovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov, pričom sa riešia najmä:

1.14.1. Podmienky postupu výstavby.

Príprava územia stavby sa plánuje v období po ukončení vegetačnej poľnohospodárskej sezóny, t.j. 11/2008. Samotné hlavné stavebné práce na stavebných objektoch sa budú zabezpečovať tak, aby sa mohlo dosiahnuť zhutnenie podkladných vrstiev ciest na normou požadovanú úroveň. Z týchto dôvodov sa doporučuje, aby vlhkosť zeminy $w_{ef} \approx w_{opt}$, len za týchto podmienok je možné zaručiť, že kvalita stavby bude vykonaná podľa normou predpísaných ukazovateľov.

Za dodržanie kvality stavby a za dodržanie optimálnej vlhkosti a štruktúry zabudovaných materiálov zodpovedá zhotoviteľ a spoluzodpovedný je investorský dozor objednávateľa, ktorý si v prípade potreby na základe samostatného zmluvného vzťahu prizve autora projektu.

1.14.2. Koordinácia výstavby s prevádzkou existujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Jestvujúce stavebné objekty – cesty sa kontinuálne napoja na navrhované cesty. Spolu budú tvoriť integrálny celok.

1.14.3. Požiadavky na ochranu prevádzkových častí.

Stavba svojím charakterom nevyžaduje zvláštnu ochranu prevádzkových častí. Na jednom mieste je navrhnuté zábradlie z dôvodu technickej hĺbky navrhnutého objektu oproti úrovni cesty.

1.14.4. Požiadavky na obmedzenie prevádzky.

Obmedzenie prevádzky – dopravy sa vykoná v minimálnom rozsahu počas výstavby. Keďže frekvencia pojazdu na navrhovaných trasách je malá adoba výstavby je krátka, náhradné trasy za účelom dopravy sa počas výstavby nenavrhujú. Počas výstavby bude na uvedenom úseku trvalá dopravná výluka.

1.14.5. Požiadavky na ochranu budovaných častí.

Ochrannými opatreniami pre zabezpečenie kvality výstavby je:

- Vylúčiť dopravu počas daždivého počasia a rozmočeného terénu v období rozostavaných podkladových vrstiev
- Vylúčiť dopravu počas daždivého počasia a rozmočeného terénu v období zhotovovania násypu
- Vylúčiť výstavbu z materiálov s nevhodou granulometrickou skladbou a s nevhodnými vlhkosťnými parametrami
- Vylúčiť dopravu počas budovania, obetónovania priepustov a počas celej doby tuhnutia obetónovania
- Vylúčiť bočné tlaky a iné zaťaženie na betónové konštrukcie počas doby tvrdnutia betónov
- Zabezpečiť kvalitu – moderné stavebné mechanizmy pri dodržaní podmienok výstavby
- Zabezpečiť presné vytýčenie stavby

1.14.6. Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane poskytnutia prvej pomoci.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné predpisy za účelom dodržania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Všetci pracovníci zhotoviteľa musia byť náležite poučení pre jednotlivý výkon prác. Za dodržiavanie bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ stavby.

1.14.7. Povinnosť oboznámiť pracovníkov zúčastnených na výstavbe s bezpečnostnými, prevádzkovými a protipožiarными pravidlami platnými v prevádzkových stavebných objektoch alebo prevádzkových súboroch.

Za uvedené povinnosti zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

1.14.8. Podmienky požiarnej bezpečnosti prevádzky a budovanej stavby.

Poľné cesty – uvedený typ stavby nevyžaduje špeciálne podmienky pre budovanie. Všeobecne pre výstavbu platia podmienky požiarnej bezpečnosti prevádzky, ktoré je nutné, aby zhotoviteľ dodržiaval v plnom rozsahu. V rozsahu ZS platia štandardné podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ktorých dodržiavanie zabezpečí zhotoviteľ stavby.

1.14.9. Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na príľahlých verejných chodníkoch k stavenisku

Komunálny odpad, kancelársky odpad a iný odpad vznikajúci počas výstavby bude zhotoviteľ umiestňovať do pripravených zberných nádob, ktoré za uvedeným účelom musí na ZS zriadiť. Zhotoviteľ je takisto zodpovedný za udržiavanie čistoty a poriadku v celom obvode navrhovanej výstavby. V prípade, že dôjde k narušeniu čistoty a poriadku v rozsahu odovzdaného obvodu stavby treťou – neoprávnenou osobou, zhotoviteľ za týmto účelom musí neoprávnenú osobu identifikovať a zjednanie náprvy od nej vyžadovať. V opačnom prípade sa postupuje tak, ako by narušenie čistoty a poriadku spôsobil zhotoviteľ.

1.15. Projekt organizácie dopravy, v ktorom sa riešia:

1.15.1. Dopravné trasy pre prepravu rozhodujúcich dodávok a materiálov pre stavbu.

Pre prepravu rozhodujúcich dodávok a materiálov pre stavbu sa využijú jestvujúce komunikácie, miestne a štátne.

1.15.2. Dopravné trasy pre prepravu výkopku, odpadov a nepotrebných materiálov zo stavby.

Pre prepravu výkopku a nepotrebných materiálov zo stavby sa využijú jestvujúce komunikácie, miestne a štátne.

1.15.3. Úpravy dopravných trás, vrátane návrhu na zmenu dopravného značenia.

Zmena dopravného značenia sa vykoná podľa upresnenia Dopravného Inšpektorátu Trebišov. Úpravy dopravných trás mimo navrhnutého rozsahu sa nepredpokladajú. Prípadné zmeny budú určené v zmluve medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

1.15.4. Obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednom okolí staveniska.

Obmedzenie pohybu chodcov v bezprostrednom okolí staveniska sa nepredpokladá. Prípadné zmeny budú určené v zmluve medzi objednávatelom a zhotoviteľom.

1.15.5. Požiadavky na vybavenie povolení na osobitné užívanie verejných komunikácií (tzv. „rozkopávkové povolenia“).

Nepredpokladá sa potreba vybavovania povolení za účelom osobitného užívania verejných komunikácií.

1.15.6. Organizácia dopravy a pohybu osôb na stavenisku, vrátane dopravného značenia.

Nenavrhuje sa potreba organizácie dopravy a pohybu osôb na stavenisku. Nepredpokladá sa potreba nového dopravného značenia. Prípadné zmeny budú určené v zmluve medzi objednávatelom a zhotoviteľom.

1.15.7. Návrh opatrení na zamedzenie znečisťovania verejných komunikácií pri výjazde dopravných a stavebných mechanizmov zo staveniska.

Za účelom zamedzenia znečistenia verejných komunikácií pri výjazde dopravných a stavebných mechanizmov zo staveniska sa navrhujú tieto opatrenia:

- Zhotoviteľ vyčlení pracovníkov na čistenie mechanizmov v rámci obvodu stavby pred výjazdom na jestvujúce spevnené komunikácie.
- Zhotoviteľ zamedzí pojazdu stavebných mechanizmov mimo obvod stavby.
- V prípade znečistenia miestnych komunikácií, zhotoviteľ zabezpečí ich očistenie a vuedenie do pôvodného stavu tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo znečistenie nebolo zdrojom dopravných kolízií.
- V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí na vhodných miestach dočasné spevnené plochy pre účely odstavenia mechanizmov s cieľom ich vyčistenia pred výjazdom na miestne komunikácie. Za týmto účelom zhotoviteľ zabezpečí zariadenie s tlakovou vodou alebo iný spôsob odstránenia zemných nečistôt.
- Pozor! Zhotoviteľ je zodpovedný za separované čistenie zemného znečistenia, ktoré sa nesmie zmiešať s ropnými látkami alebo mazacími tukmi.

1.16. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby:

1.16.1. Stanovenie časového postupu zabezpečenia realizačných projektov.

Táto dokumentácia je definitívny projektový stupeň a ďalší projektový stupeň sa spracovávať nebude. Prípadné požiadavky si uplatní zhotoviteľ u projektanta formou samostatnej objednávky.

1.16.2. Opis postupu výstavby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, vrátane definovania požiadaviek na stroje a na mechanizmy.

Za postup výstavby jednotlivých stavebných objektov v zmysle tohto POV je zodpovedný zhotoviteľ. Zhotoviteľ určí vhodnú skladbu kopacích mechanizmov, pomer pracovníkov a mechanizácie, spôsob technického vybavenia a nasadenie finálnych stavebných mechanizmov.

1.16.3. Požiadavky na vynechanie otvorov na dopravu materiálov, výrobkov, strojov a zariadení do budovanej stavby (tzv. montážnych otvorov).

Nevyskytujú sa.

1.16.4. Požiadavky na koordináciu vykonávania činnosti viacerých druhov na stavebných objektoch a na prevádzkových súboroch.

Pred realizáciou konštrukcie ciest je potrebné smerovo a výškovo vytýčiť priepusty a rigoly, ktoré sú stavebne podmieňujúce pre pokladanie ďalších nadložných vrstiev. Stavebné konštrukcie priepustov sa musia zrealizovať v takom predstihu, aby v čase zhutňovania nadložia nedošlo k poškodeniu ich pevnosti z dôvodu zvyšovania tlakov na nevytvrdenú betónovú konštrukciu.

Pri budovaní SO 09 a SO 10 je potrebné zabezpečiť, aby sa v predstihu vybudoval SO 10 a až následne po jeho vybudovaní sa v obvode vybudujú príslušné časti komunikácie SO 09.

1.16.5. Zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí príslušných stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najmä tieto doklady:

- Projekt skutočného vyhotovenia so zakreslenými realizačnými zmenami potvrdený autorom diela.
- Spôsob križovania navrhnutých komunikácií s podzemnými sieťami a ich riešenie.
- Doklady preukazujúce pôvod zabudovaných materiálov.
- Atesty zabudovaných materiálov.
- Preukazné skúšky zhutnenia v rozsahu podľa normy
- Doklady o nadobudnutí potrebných kubatúr pre zhotovenie násypov.
- Doklady o spôsobe uloženia odpadov
- Doklady o spôsobe nakladania s ornitou
- Zoznam druhov vysadenej vegetácie a doklady preukazujúce spôsob starostlivosti zhotoviteľa v období medzi ich vysadením a oživením
- Rozsah vyrúbaných drevín a spôsob nakladania s drevnou hmotou
- Potvrdenie od obce Malý Ruskov o vykonaných rekultiváciách v rozsahu obvodu ZS (späťzriadenie futbalového ihriska)
- Potvrdenie obce Malý Ruskov, že zhotoviteľ počas doby realizácie nespôsobil osobám – obyvateľom obce ujmu najmä na oplotení, prístupoch k rodinným domom, poškodení miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a iné.

A iné podľa zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

1.16.6. Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby.

Začiatok výstavby: 11/2008

Ukončenie výstavby: 11/2009

Jednotlivé postupové termíny sa upresnia v návrhu zmluvy o dielo, ktorú uzavrie objednávateľ a zhotoviteľ.

1.16.7. Termíny začatia, dokončenia, odovzdania a prevzatia jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Termíny sa upresnia v návrhu zmluvy o dielo. Návrh termínov stanoví objednávateľ Obvodný pozemkový úrad, Trebišov. Z hľadiska projektanta navrhovanej stavby sme termíny a prípadné rozčlenenie stavby do prevádzkových celkov uviedli v sprievodnej správe bod č. 9

1.16.8. Termíny a rozsah stavebných pripraveností k montáži jednotlivých stavebných objektov (prípadne aj prevádzkových súborov) za účelom vykonania nadväzných montážnych prác.

Stavebná pripravenosť pre uskutočnenie montážnych prác sa nestanovuje.

1.16.9. Termíny spätného odovzdania stavebných objektov alebo ich častí po montáži na dokončenie stavebných prác.

Termíny spätného odovzdania stavebných objektov po montáži sa nestanovujú.

1.16.10. Návrh postupových termínov.

Návrhy postupových termínov – nevyskytujú sa a nestanovujú sa.

1.16.11. Termín začatia a lehota trvania komplexného vyskúšania.

Termín začatia a lehota trvania komplexného vyskúšania – nestanovuje sa a nevyskytuje sa.

1.16.12. Termín začatia a lehota trvania skúšobnej prevádzky.

Stavba nebude zaradená do skúšobnej prevádzky.

1.16.13. Termín začatia a lehota trvania garančných skúšok.

Garančné skúšky sa nepredpokladajú.

1.16.14. Termín predčasného uvedenia niektorých stavebných objektov a prevádzkových súborov alebo ich častí do prevádzky (do užívania).

Pri požiadavke o predčasné uvedenie niektorých stavebných objektov do prevádzky je možné postupovať podľa bodu č. 9 sprievodnej správy. Doporučujeme však uviesť do prevádzky celú stavbu ako jeden prevádzkový celok.

1.16.15. Termín vypratania staveniska a jeho uvedenia do stavu, ktorý je stanovený projektovou dokumentáciou.

Vypratanie staveniska sa uskutoční v dobe – termíne ukončenia stavby, najneskôr však do vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu.

1.17. Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby.

1.17.1. Definovať komplexné vyskúšanie.

Stavebné objekty sú takého charakteru, že sa komplexne skúšať nebudú. Stavba sa odovzdá a preberie preberacím protokolom.

1.17.2. Určiť prevádzkové súbory alebo časti stavebných objektov, na ktorých sa vykoná komplexné vyskúšanie.

Časti stavebných objektov – priepustý, kontrola ich správneho budovania sa bude vykonávať počas celej doby výstavby pred zakrývaním prác dozorom investora a prípadne na osobitnú objednávku dozorom projektanta. Po ukončení prác sa vykoná vizuálna kontrola.

1.17.3. Stanoviť požiadavky kladené na dokumentáciu pre komplexné vyskúšanie, na prípravu a na samotné vykonanie komplexného vyskúšania.

Dokumentácia pre komplexné vyskúšanie sa nebude spracovávať.

1.18. Požiadavky na skúšobnú prevádzku dokončenej stavby:

1.18.1. Definovať skúšobnú prevádzku.

Stavba nebude zaradená do skúšobnej prevádzky.

1.18.2. Určiť časti stavby, ktoré budú predmetom skúšobnej prevádzky.

Stavba nebude zaradená do skúšobnej prevádzky.

1.18.3. Stanoviť požiadavky na skúšobnú prevádzku, najmä zabezpečenie komplexného prevádzkového poriadku, z ktorého vyplynú aj požiadavky na zabezpečenie počtu prevádzkových pracovníkov v požadovanej odbornej skladbe.

Prevádzky poriadok sa nebude spracovávať.

1.19. Požiadavky na vykonanie garančných skúšok.

1.19.1. Definovať garančné skúšky.

Garančné skúšky sa nevykonajú.

1.19.2. Navrhnuť parametre dokončenej stavby, ktoré bude preukazovať zhotoviteľ v rámci garančných skúšok.

Parametre dokončenej stavby sú stanovené týmto projektom. Stavebné objekty musí zhotoviteľ zrealizovať podľa platných noriem pre poľné cesty. Dodržovanie noriem počas výstavby a dodržovanie projektu bude predmetom posudzovania v preberacom protokole stavby.

1.19.3. Stanoviť požiadavky na organizačné zabezpečenie garančných skúšok.

Garančné skúšky sa nevykonajú.