

Ekostabilizačná plocha SO 23

Sprievodná správa

Lokalizácia územia

kraj: Košický
okres: Trebišov
druh pozemku: ostatné plochy

obec: Nový Ruskov
katastrálne územie: Malý Ruskov

Prirodzená potenciálna vegetácia

Dubovo-hrabové lesy panónske (*Quercus robur-Carpinionion betuli*)

Súčasný využitie lokality

Územie je v súčasnosti využívané ako ostatná plocha.

Cieľový stav

Cieľom realizácie činnosti je odstránenie stromovitého porastu. Účelom realizácie činnosti je premena predmetnej lokality na ornú pôdu.

Použité pracovné podklady

- dokumentácia VZFUÚ k.ú. Malý Ruskov
- dokumentácia MÚSES k.ú. Malý Ruskov
- údaje z terénnych prieskumov

Technické a technologické riešenie

Odstránenie stromovitého porastu

Stromovitý porast sa spili a odvetví ručne alebo motorovými píľami. Kmene a vetvy stromov sa dopravnými prostriedkami odvezú pre ďalšie využitie. Pne sa odstránia buď vykpaním, vytrhaním alebo odstrelom. Vykopáva sa ručne pri vytŕhaní sa použije dózer s radlicou a vytrhávacím zariadením. Korene sa odstraňujú rozrytím plôch a vyzbieraním. Po odstránení pňov sa zasypú jamy doplnením zeminy, plocha sa zhutní a terén sa upraví.

4. Časový plán výrubu a odstránenia pňov

aktivita	rok výrubu											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
výrub stromov	x	x										
odstránenie pňov	x	x										

Predpokladaný termín realizácie výsadby

Doba realizácie sa počíta: rok v ktorom dôjde k výrubu
Začiatok / ukončenie prác: január 2009/ február 2009
Ukončenie kompletnej dodávky vrátane starostlivosti: február 2009

5. Rozpočet

V rozpočte sú kalkulované 20% náklady na dosadbu.

Ceny sú kalkulované v Sk bez DPH.

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Práce	Materiál
HSV	Práce a dodávky HSV					
	Zemné práce					
101021	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odtránením konárov a kmeňa do vzd. 20 m, so složením na hromady, alebo na dopravný prostriedok, listnatého s priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	5	1972,7	9863,5	
201014	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzd. 20 m, so zložením na hromady, alebo na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a upravou terénu, priemeru nad 400 do 500 mm.	ks	5	2455	12275	

Celková cena:

stavebný objekt	kalkulácia rozpočtu		
	celková cena	práce	materiál
SO 23	22 138,50	22 138,50	0,00